



충 청 지 방 우 정 청

수신자 내부결재

(경유)

제목 천안우체국 영업공간 확장공사 추진계획

1. 관련

- 가. 우정계획과-1472(2012.03.21., 우체국 신설(폐국) 및 이전계획)
- 나. 천안(우) 영업과-1582(2015.05.15., 천안우체국 영업창구 확장사용 검토 요청)
- 다. 2016년도 우정사업계획(효율적인 창구망 운영으로 사업기반 강화)

2. 관련 ‘가’ 항에 의해 동천안우체국이 신설됨에 따라 천안우체국이 현 성정동 청사(당초 6급국 임대형 청사)로 이전함으로써, 공간 협소로 인한 각종 문제점이 제기되어 왔습니다. 이에, 1층 임대업체의 사용허가기간이 만료됨(2016. 1월)에 따라 아래와 같이 영업공간 확장을 위한 시설공사를 추진하여 이용고객 편의 제고 및 업무효율성 제고에 최선을 다하도록 하겠습니다.

가. 청사 현황

구 분	수행업무	연면적 (㎡)	준공연도 (경과연수)	근무 인원	청사 현황
성정동 청사 (현 청사)	영업·지원	2,948	2006년 (9년)	50명	1층(영업과/임대공간) 2층(임대공간), 3층(FC실 등) 4층(지원과, 국장실), 5층(창고,회의실)
대흥동 청사 (구 청사)	물류	3,943	1990년 (25년)	63명	1층(영업창구), 2~3층(물류과),4층(공실)

* 비슷한 규모 총괄국(4급) 영업과 면적(㎡) 비교: 천안(169), 동천안(439), 아산(516), 대전(585)

나. 그 동안의 경과

- 1) 천안(우) 청사 노후·협소로 이전 개축(동남구 청당동 소재) 추진: ‘10. 5월~’12. 4월
- 2) 천안지역 성장에 따른 소요정원 확보(4급 3, 5급 6): ‘11. 9월
- 3) 동천안(우) 분리 개국(당초 천안 이전 예정청사에 개국): ‘12. 5월
- 4) 천안(우) 관할지역(서북구 성정동)으로 이전: ‘12. 5월

다. 시설공사 추진 검토결과

- 1) 천안우체국 관할지역(천안시 서북구)에 청사부지를 확보하여 이전개축을 추진하는 것이 타당하나 예산 과다소요(예산 소요예산 207억원)로 장기적으로 추진하되,
- 2) 1층 임대업체의 사용허가기간이 만료됨(2016. 1월)에 따라 확장공사를 통해 영업 및 업무공간을 확충하여 이용(사용)편의를 제고하는 것이 바람직함

라. 시설공사 추진계획

- 1) 공사명: 천안우체국 영업공간 및 창구 확장공사
- 2) 공사내용: 1층 공간분리 내벽 철거 등 공간 통합 및 창구 재배치
- 3) 소요예산: 156백만원(예상)
- 4) 추진일정
 - o 설계(2.5.)→입찰공고 및 계약(2.15.)→착공(2.19.)→완공(4.18.)

붙임: 천안우체국 영업공간 확장공사 추진계획(안) 1부. 끝.

★주무관

김정미

우정계획과장

이응준

우정사업국장

김문수

청장

01/12
이승재

협조자

시행 우정계획과-110 (2016.01.12.) 접수 ()

☎ 35239 대전광역시 서구 둔산로 111 / <http://ccpost.go.kr>
전화 [042-611-1123](tel:042-611-1123) /전송 042-611-1129 / in9030@koreapost.go.kr / 비공개(7)